

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และโครงการ/กิจกรรมจากการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑ - พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	โครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวตำบลกระโทก	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
”	โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวปราสาทพะโค	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของอบต.ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๒๑๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	๑๘,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
”	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	โดยไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง	
”	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยของอบต.กระโทก	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
”	โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
”	โครงการอบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน	๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว	โดยไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด	
”	โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
”	โครงการจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	โครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๓,๐๕๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอาชีพเพื่อ พัฒนากลุ่มสตรีตำบลกระโทก	๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เตรียมจัดทำโครงการ	สำนักปลัด	
”	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลในภาวะไร้ที่พึ่งตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูการ เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๑๗,๙๕๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรให้กับเด็กและเยาวชนตำบลกระโทก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	กอง การศึกษาฯ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการจัดการ ขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	สำนักปลัด	
”	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกอบต.กระโทก	๒๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เตรียมจัดทำโครงการ	สำนักปลัด	
”	โครงการพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายวัน (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๕๐,๐๐๐	๔๖,๗๘๒.๑๓	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
”	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยประปา (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๑๒๕,๐๐๐	๑๑๐,๑๘๓.๔๓	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
”	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมโคมไฟ สาธารณะ ๒ จุด (ซอยบ้านนายจำปี) หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์พะโค	๖๐,๐๐๐	๕๔,๘๑๒.๒๒	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (หมู่ที่ ๑๓) บ้านคลองท่าแร่ (ซอยขึ้นถุทัย ๑)	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๒๗.๗๙	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
”	โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกลางแจ้ง (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๑๖๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กำหนดราคากลางแล้ว/เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเจริญ (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว/รอเบิกจ่าย	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคสล. (จากจุดเริ่มต้น ซอยบ้านตาเหี่ยวถึงบ้านอาจารย์ดอไม้) (หมู่ที่ ๑๑) บ้านปรารังค์พะโค	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว/รอเบิกจ่าย	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมปอง (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโค	๖๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว/รอเบิกจ่าย	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสายวอย (หมู่ที่ ๙) บ้านโบสถ์	๘๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ ๓) บ้านดอนใหญ่ สายหนองขวางตะวันตกกลางทุ่ง	๓๗๕,๐๐๐	๓๖๘,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว/รอเบิกจ่าย	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายไพล่ (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโค	๑๗,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการได้	พื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้	กองช่าง	
”	โครงการขยายไหล่ทางคสล. สายทางเข้าวัดโบสถ์ไปจนถึง ม.๒ บ้านหนองคล้า (หมู่ที่ ๑๓) บ้านคลองท่าแร่	๖๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จัดหาวิศวกรออกแบบและรับรองแบบ	กองช่าง	
”	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. (ลงยางแอสฟัลต์ติก) สาย ๓ แยกนาตาเหลิมถึงนาตานวย (หมู่ที่ ๑๑) บ้านปรารังค์พะโค	๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองตาอ่อน (หมู่ที่ ๘) บ้านชะอม	๑๗๕,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว/รอเบิกจ่าย	กองช่าง	
”	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายสำเริง (หมู่ที่ ๑๑) บ้านปรารังค์พะโค	๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองคลัง	
”	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	๒๕,๐๐๐	๒๓,๕๙๕	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๓,๗๕๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๒๕	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัยเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เตรียมจัดทำโครงการ	สำนักปลัด	
”	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
”	โครงการสนับสนุนกิจการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
”	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๙๕	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะ และปัจจัยमितเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๙	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	๑๗๖,๔๐๐	๔๓,๙๒๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) ฯลฯ	๖๑,๒๐๐	๖๑,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการหนุน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	๗๓,๑๙๖	๑๗,๒๔๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนวัดพะโค	๗๑,๑๖๒	๒๒,๗๕๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอน	๑๑๓,๘๖๐	๒๒,๗๕๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดพะโค	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน	๒๒๔,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการอบต.กระโทกสะอาด นำอยู่ นำมอง นำทำงาน	๒๐,๐๐๐	๒,๖๒๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียูงเป็นพาหนะนำโรค	๔๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เตรียมจัดทำโครงการ	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เตรียมจัดทำโครงการ	สำนักปลัด	
”	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	๔๐,๐๐๐	๓๐,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	๑๒,๐๐๐	๕,๖๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เตรียมจัดทำโครงการ	สำนักปลัด	
”	โครงการอบรมเยาวชนชนต๋านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
”	โครงการจัดงานสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมคนกระโทก	๕๐,๐๐๐	๔๖,๒๕๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีนี้	ปีนี้ไม่ได้มีการดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๙,๗๙๒	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลกระโทก	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๒๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม	๑๘,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
”	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	
”	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๔๕,๖๐๐	๙๕๗,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	
”	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๗๘๗,๖๐๐	๓,๕๔๘,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	โครงการสนับสนุนกิจการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	๖๘,๘๓๒	๖๘,๘๓๒	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสะอาดให้ลุ่มน้ำมูล	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	
”	โครงการขุดลอกคลองไม่บริเวณทำนบท่าเขื่อนวัดบ้านดอน (หมู่ที่ ๓) บ้านดอนใหญ่	๔๐๐,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
”	โครงการซ่อมแซมทำนบคลองสาธารณะ (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกร	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	
”	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว/ รอเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒							
ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมเหมืองดินช่วงนานายอ้อถึงนางง่อม (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า	๗๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายรอบวัด (หมู่ที่ ๓) บ้านดอนใหญ่	๔๘๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดหาวิศวกรออกแบบและรับรองแบบ	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขยายแยกวังกระทะถึงบ้านนางอ่อง ทนังหริด (หมู่ที่ ๓) บ้านดอนใหญ่	๑๐๖,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	โครงการป้องกันตลิ่งพังบริเวณสระน้ำสาธารณะทางเข้าวัดดอน จดทิศตะวันออก (หมู่ที่ ๓) บ้านดอนใหญ่	๖๗๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดหาวิศวกรออกแบบและรับรองแบบ	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการขยายไหล่ทางแยกเหมืองชลประทานถึงสี่แยก (หมู่ที่ ๔) บ้านโคกกระสังข์	๔๖๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดหาวิศวกรออกแบบและรับรองแบบ	กองช่าง	


ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการขยายไหล่ทาง (จากบ้านนางบังอรถึงสี่แยก) (หมู่ที่ ๔) บ้านโคกกระสังข์	๑๗๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดหาวิศวกรออกแบบ และรับรองแบบ	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อ ซอยบ้านนายเขียว (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโค	๖๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก คลองสาธารณะ ฝั่งตะวันตก จากนายนายเปีย – นานายสมชาติ (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโค	๓๘,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ ๖) บ้านโพธิ์เงิน ซอยกลางทุ่งนา	๙๙,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางเข้าบ้าน โบสถ์ ตั้งแต่ฝั่งสะพานองแพไปถึงบ้านเกาะกลางทุ่ง (หมู่ที่ ๙) บ้านโบสถ์	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยคลองสาธารณะ (ต่อจากเดิม) (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๗๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำในเขตชลประทาน (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๗๑,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างทำนบคลองโพธิ์ (หมู่ที่ ๑๑) บ้านปรางค์พะโค	๔๘๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดหาวิศวกรออกแบบ และรับรองแบบ	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการซ่อมแซมสะพานทางข้ามบ้านนางลับ (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า	๕,๓๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดหาวิศวกรออกแบบ และรับรองแบบ	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (โดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต) ถนนทางเข้าบ้านนางสมศรี (หมู่ที่ ๒) บ้านหนองคล้า	๔๙๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยนายนายหมึก (หมู่ที่ ๕) บ้านพะโค	๒๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปีนี้	กองช่าง	


ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. จากปากทางเข้าซอยทุ่งเจริญ จำนวน ๒ จุด (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๑๐๓,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (โดยปูแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต) ต่อจากเดิมถึงปากทาง (ซอยนายพอลถึงปากทางเข้าบ้าน) (หมู่ที่ ๑๐) บ้านใหม่	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก (หลังใหม่) โดยเทศบาลนครทอนกริต บริเวณด้านหน้าและด้านข้างรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก	๒๘๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
รวมทั้งสิ้น ๙๖ โครงการ		๑๗,๕๔๖,๑๕๐	๗,๓๓๒,๒๙๓.๕๗				
บัญชีครุภัณฑ์							
ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
รายการที่ ๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
รายการที่ ๒	พัดลมตั้งพื้น	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
รายการที่ ๓	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	๘,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
รายการที่ ๔	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	๑๙,๓๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
รายการที่ ๕	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๔๒,๕๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
รายการที่ ๖	เครื่องตัดหญ้า	๑๙,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
รายการที่ ๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๖๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย	สำนักปลัด	
รายการที่ ๘	เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๔,๓๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย	สำนักปลัด	
รายการที่ ๙	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๕,๕๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษาฯ	
รายการที่ ๑๐	โต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต	๔,๔๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษาฯ	
รายการที่ ๑๑	โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก แบบ ๘ ที่นั่ง พร้อมที่นั่ง	๒๘,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษาฯ	
รายการที่ ๑๒	พัดลมติดผนัง	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษาฯ	
รายการที่ ๑๓	เตียงพยาบาล	๓,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษาฯ	
รวมครุภัณฑ์ ๑๓ รายการ		๒๔๐,๐๐๐	-				

สรุป -โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘ -โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๑
 -โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ -โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๘

ลงชื่อ 
 (นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ 
 (นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
 ปลัดอบต.กระโทก

จำสืบเอก 
 (บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)
 นายกอบต.กระโทก