

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

แบบ ผด.3

- งวดที่ 1 (ตุลาคม 2557-มกราคม 2558)
- งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม2558)
- งวดที่ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2558)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	ส่งมอบ ของ/งาน งวด	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	วัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	90,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	73,452.00	16,548.00		โอนลด(5/58) ลว. 20 เม.ย 58 = 50,000.-
2	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	39,498.00	502.00		
3	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	13,905.00	26,095.00		
4	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	35,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	18,320.00	16,680.00		โอนเพิ่ม(7/58) ลว.2 ก.ค 58 = 15,000.-
5	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58	/					-	20,000.00		
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	49,374.00	626.00		
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	17,571.00	2,429.00		
8	วัสดุงานบ้านงานครัว	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	7,826.00	12,174.00		โอนเพิ่ม(3/58) ลว.26 มี.ค 58 = 10,000.-
9	วัสดุก่อสร้าง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	2,545.00	17,455.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	ส่งมอบ ของ/งาน งวด	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
10	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	68,345.00	31,655.00		
11	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	18,500.00	31,500.00		
12	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	140,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	115,157.00	24,843.00		
13	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58	/					-	30,000.00		
14	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	2,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	723.00	1,277.00		
15	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58	/					-	10,000.00		
16	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	80,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	78,670.00	1,330.00		
17	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	28,840.00	1,160.00		
18	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	27,220.00	2,780.00		
19	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	1,250.00	18,750.00		โอนลด(3/58) ลว. 26 มี.ค 58 = 10,000.-
20	วัสดุการเกษตร	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	14,735.00	15,265.00		
21	วัสดุการศึกษา	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	90,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58	/					-	90,000.00		
22	วัสดุ-อาหารเสริม(นม)	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	280,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	259,424.34	20,575.66		
23	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	49,805.00	195.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	ส่งมอบ ของ/งาน งวด	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
24	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกกอนกประสงค์มีพนักพิง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	48,000.00	2,000.00		
25	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 30000 BTUชนิด แขวนพร้อมติดตั้ง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	37,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	37,000.00	-		
26	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTUชนิด แขวนพร้อมติดตั้ง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	33,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	33,000.00	-		
27	จัดซื้อชุดไมตรีโคโฟนไร้สาย ไมค์ลอย	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	9,950.00	50.00		
28	ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	5,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	4,200.00	800.00		
29	โครงการก่อสร้างบ้านคนจน จำนวน 1 หลัง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	92,500.00	7,500.00		
30	โครงการปรับปรุงศูนย์สามวัย อบต.กระโทก	ส่วนการศึกษา	งบประมาณ	80,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	74,700.00	5,300.00		
31	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ บ้าน โบสถ์ ม.9 จำนวน 2 ซอย 1) ซอยบ้านนางรอง 2) ซอยบ้านนายวิเชียร	กองช่าง	งบประมาณ	319,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	228,000.00	91,000.00		
32	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านพะโค ม.5	กองช่าง	งบประมาณ	200,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	179,700.00	20,300.00		
33	โครงการปรับปรุงศูนย์ข่าวสาร อบต.กระโทก	กองช่าง	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	93,000.00	7,000.00		
34	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายแห บ้านปรางค์พะโค ม.11	กองช่าง	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	36,200.00	3,800.00		
35	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายเลียบบถนนระหว่าง บ้านนางเที้ยว บ้านใหม่ หมู่ที่ 10	กองช่าง	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	46,700.00	3,300.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ เริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	ส่งมอบ ของ/งาน งวด	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
36	โครงการวางท่อระบายน้ำจากท่านบหมวดเฉลิม (คลองตะคุ)	กองช่าง	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	16,800.00	3,200.00		
37	โครงการวางท่อระบายน้ำท่านบนายเลิศ (คลองตะ คุ) บ้านปรางค์พะโค หมู่ที่ 11	กองช่าง	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	26,000.00	4,000.00		
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขึ้น ถุทัย 3 บ้านคลองท่าแร่ หมู่ที่ 13	กองช่าง	งบประมาณ	70,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	60,700.00	9,300.00		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 3 สายรอบสระหนองคล้า	กองช่าง	งบประมาณ	300,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	196,000.00	104,000.00		
40	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางน้อย บ้านปรางค์พะโค หมู่ที่ 11	กองช่าง	งบประมาณ	25,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	20,560.00	4,440.00		
41	โครงการขยายไหล่ถนนพร้อมวางท่อบริเวณบ้าน นางเสี่ยมถึงท่อลอดบ้านใหม่ หมู่ที่ 10	กองช่าง	งบประมาณ	170,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	107,000.00	63,000.00		
42	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกกระสังข์ ม.4	กองช่าง	งบประมาณ	80,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	65,400.00	14,600.00		
43	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลองชลประทาน	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	81,300.00	17,700.00		
44	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกค อนกรีตทับถนนเดิมหลังวัดโบสถ์ หมู่ที่ 8 - สะพาน ลำพระเพลิงบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	700,000.00	ต.ค 57-ก.ย 58					/	685,000.00	15,000.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	ส่งมอบ ของ/งาน งวด	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
45	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิว Asphaltic Concrete เริ่มจากบ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระโทก อำเภอ โขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผน ยุทธศาสตร์	1,025,000.00	พ.ย 57-ก.ย 58					/	1,002,000.00	23,000.00		
46	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 สายหนองสรวง	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	83,000.00	ธ.ค 57-ก.ย 58					/	77,570.00	5,430.00		
47	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 3 สายเลียบบคลองชลประทานจากสระนาย จง-นายนายข้า	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	94,000.00	ธ.ค 57-ก.ย 58					/	87,850.00	6,150.00		
48	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 3 สายเข้าวัดบ้านดอน	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	95,000.00	ธ.ค 57-ก.ย 58					/	88,785.00	6,215.00		
49	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพะโค หมู่ที่ 5 สายคลองวังไผ่ ฝั่งตะวันออก	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	80,600.00	ธ.ค 57-ก.ย 58					/	75,327.00	5,273.00		
50	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านชะอม หมู่ที่ 8 สายดอนละกอ (ช่วงที่2)	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	94,000.00	ธ.ค 57-ก.ย 58					/	87,850.00	6,150.00		
51	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 9 สายบ่อกระโดน	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	99,900.00	ธ.ค 57-ก.ย 58					/	93,364.00	6,536.00		
52	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 สายเลียบบคลองชลประทานถึงซอยเข้าหนอง อีโก้	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	53,700.00	ธ.ค 57-ก.ย 58					/	50,186.00	3,514.00		
53	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปรางค์พะโค หมู่ที่ 11 ซอยเหมืองไล่ไก่คลองข้างตาย	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	95,600.00	ธ.ค 57-ก.ย 58					/	89,345.00	6,255.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	ส่งมอบ ของ/งาน งวด	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
54	โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเข้าวัดโบสถ์ (ฝั่งซ้าย) บ้านชะอม หมู่ที่ 8	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	41,700.00	ช.ค 57-ก.ย 58					/	38,971.00	2,729.00		
55	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ บ้านพะโค หมู่ที่ 5	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	95,000.00	ช.ค 57-ก.ย 58					/	88,785.00	6,215.00		
56	โครงการขุดลอกคลอง บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 จากบ่อกระโดนถึงบ้านโพธิ์เงิน	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	89,000.00	ช.ค 57-ก.ย 58	/					-	89,000.00		
57	โครงการขุดลอกสระหนองแพ็บ บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 9	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	98,900.00	ช.ค 57-ก.ย 58					/	92,429.00	6,471.00		
58	โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายชล จิตรครบุรี - คอกหมู	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	90,000.00	ช.ค 57-ก.ย 58					/	84,000.00	6,000.00		
59	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองโพธิ์เหนือ บ้านปรารังพะโค หมู่ที่ 11	กองช่าง	จ่ายขาดสะสม	99,000.00	ช.ค 57-ก.ย 58					/	92,500.00	6,500.00		
60	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านพะโค หมู่ที่ 5 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)	600,000.00	มี.ค 58-ก.ย 58					/	-	600,000.00		ทำหนังสือขออุทธรณ์ใช้เงินงบประมาณต่อไปเนื่องจากลงนามทัน 31 ก.ค 58
61	จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 จอ	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	3,500.00	ก.พ 58- ก.ย 58					/	3,500.00	-		โอนเพิ่ม(2/58) ลว.9 ก.พ 58 = 3,500.-

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	ส่งมอบ ของ/งาน งวด	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
62	โครงการปรับปรุงป้อมยาม เพื่อใช้เป็นจุดพักสาย ตรวจ อบต.กระโทก	กองช่าง	งบประมาณ	180,000.00	ก.พ 58- ก.ย 58					/	179,000.00	1,000.00		โอนเพิ่ม(2/58) ลว.9 ก.พ 58 = 180,000.-
63	โครงการจัดจ้างทำชุดสัญญาณไฟกระพริบแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 10	กองช่าง	งบประมาณ	91,000.00	ต.ค 58 - ก.ย 59	/					-	91,000.00		ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 29 ก.ย 58
64	โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านและป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 หมู่บ้าน	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค 58 - ก.ย 59	/					-	99,000.00		ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 29 ก.ย 58
65	โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. กระโทก	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค 58 - ก.ย 59	/					-	99,000.00		"
66	โครงการก่อสร้างถนนคสล. (หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่ ซอยนายทองดี	กองช่าง	งบประมาณ	63,500.00	ต.ค 58 - ก.ย 59	/					-	63,500.00		"
67	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์ พะโค ซอยเหมือนไส้ไก่คลองข้างตาย	กองช่าง	งบประมาณ	12,000.00	ต.ค 58 - ก.ย 59	/					-	12,000.00		"

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	ส่งมอบ ของ/งาน งวด	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
68	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 10) บ้านใหม่ (สายเลียบบคลองชลประทาน คลอง 4L)	กองช่าง	งบประมาณ	70,000.00	ต.ค 58 - ก.ย 59	/					-	70,000.00		"
69	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค (สายเลียบบคลองชลประทานฝั่ง ซ้ายคลองสาย 1R-2R จากถนนตำถึงนายนายเชิด)	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค 58 - ก.ย 59	/					-	99,000.00		"
70	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 8) บ้านชะอม (สายตอนละกอ)	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค 58 - ก.ย 59	/					-	99,000.00		"
71	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค (สายคลองตะคุ่ฝั่งตะวันออก)	กองช่าง	งบประมาณ	99,000.00	ต.ค 58 - ก.ย 59	/					-	99,000.00		"

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวบุญธิตา เมื่อนภิญโญ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอำนวยการ จอกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ลงชื่อ (จ.ส.อ).....ผู้รับรอง

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก